Anmeldung für eine vorübergehend angeschlossene elektrische Anlage zum Pauschalpreis (z.B. Baustrom)

Stadtwerke Hof GmbH
HEW
HOFENERGIE+
WASSER GmbH

1. Kunde

Vorname, Name, Firma

2. Anschlussort

Ort, Straße, Hausnummer, Flurnummer

3. Kostenträger

Vorname, Name, Firma

Datum, Unterschrift Kostenträger

◉ Baustrom ○ Veranstaltungsanschluss von _____ (Aufbaudatum) bis _____ (Abbaudatum) (max. 8 Wochen)

Unter Anerkennung der nachfolgenden Anschlussbedingungen beantrage(n) ich (wir) den vorübergehenden Anschluss einer elektrischen Anlage an das Netz der HEW HofEnergie+Wasser GmbH.

☐ **Standard-Anschluss bis 3x100A zum Pauschalpreis von:** **311,00 €***

Anschluss eines bauseits vorhandenen Baustromverteilers ab Kabelschrank oder Netztransformatorstation

In den Pauschalen enthaltene Leistungen:
> An- und Abfahrt
> Einführen und Anschließen der Anschlussleitung am Netzverknüpfungspunkt
> Liefern und Einsetzen der Abgangssicherungen am Netzverknüpfungspunkt
> Zählerein- / -ausbau
> Abklemmen und Entfernen der Anschlussleitung und Zählerausbau bei Rückbau

☐ **Anschluss an ein bestehendes Kabelende bis 3x100A zum Pauschalpreis von: inkl. Miete der Hausanschlusssäule** **509,00 €***

Anschluss eines bauseits vorhandenen Baustromverteilers an eine Anschlusssäule

In den Pauschalen enthaltene Leistungen:
> An- und Abfahrt
> Anklemmen einer Hausanschlusssäule (der Kunde erhält mietweise für 1 Jahr eine HAS)
> Einführen und Anschließen der Anschlussleitung in die Hausanschlusssäule
> Liefern und Einsetzen der Abgangssicherungen in der Hausanschlusssäule
> Zählerein- / -ausbau
> Abklemmen der Anschlussleitung, Entfernen der Hausanschlusssäule, Zählerausbau bei Rückbau

> **ohne Tiefbau (das Kabelende ist bauseits 2,0m freizulegen)**
> **freigelegte Kabel sind nach dem Anschluss abzudecken/einzusanden**
> **bei Kabelringen im Grundstück ist der komplette Ring freizulegen**
> bei Tiefbau durch die HEW HofEnergie+Wasser GmbH wird dieser nach Aufwand gesondert in Rechnung gestellt

☐ **Wandler-Anschluss bis max. 250A zum Pauschalpreis von:** **485,00 €***

Anschluss eines bauseits vorhandenen Baustromverteilers mit Messwandlerplatz ab Kabelschrank oder Netztransformatorstation

In den Pauschalen enthaltene Leistungen:
> An- und Abfahrt
> Einführen und Anschließen der Anschlussleitung am Netzverknüpfungspunkt
> Liefern und Einsetzen der Abgangssicherungen am Netzverknüpfungspunkt
> Ein- / Ausbau der Niederspannungs-Wandler
> Zählerein- / -ausbau
> Abklemmen und Entfernen der Anschlussleitung und Zählerausbau bei Rückbau

☐ **Anschluss aus einem bestehenden Hausanschlusskasten zum Pauschalpreis von:** **311,00 €***
(wenn der Hausanschlusskasten abgangsseitig nicht belegt ist)

Anschluss eines bauseits vorhandenen Baustromverteilers an einem Hausanschlusskasten, Montage durch die HEW HofEnergie+Wasser GmbH

In den Pauschalen enthaltene Leistungen:
> An- und Abfahrt
> Einführen und Anschließen der Anschlussleitung im Hausanschlusskasten
> Liefern und Einsetzen der Abgangssicherungen im Hausanschlusskasten
> Zählerein- / -ausbau
> Abklemmen und Entfernen der Anschlussleitung und Zählerausbau bei Rückbau

☐ **Anschluss eines bauseits vorhandenen Baustromverteilers an einem Hausanschlusskasten, Anschluss durch ein Elektro-Fachunternehmen am HAK** **199,00 €***

In den Pauschalen enthaltene Leistungen:
> An- und Abfahrt
> Zählerein- / -ausbau

Zusätzliche Anfahrten (die nicht durch die HEW HofEnergie+Wasser GmbH verschuldet sind), Pauschale für erfolglosen Versuch einer Inbetriebsetzung **79,50 €***

Dieses Preisblatt gilt nur in Verbindung mit der Strominstallationsanmeldung.
(*) Auf die oben genannten Entgelte kommt die gesetzliche Umsatzsteuer dazu.